



Comune di Ariano Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO

Area Tecnica

UFFICIO DEL PATRIMONIO

Registro Generale n. 1616

Del 26/10/2021

DETERMINAZIONE N° 584 del 26/10/2021

**Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - ASSE 8 – OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.1. – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E QUALIFICAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO ALLA C.DA ORNETA DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO.
CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
CUP: B96C18001300006**

CIG:8329101F91

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 18 giugno 2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l'*Intervento di Ristrutturazione e Qualificazione di un asilo Nido/Micronido alla contrada ORNETA del comune di ARIANO IRPINO (AV) – POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.1*, da realizzarsi nel Comune di ARIANO IRPINO;
- con delibera di GIUNTA COMUNALE n. 23 del 14 febbraio 2019 si è preso atto del Decreto Dirigenziale n. 20 dell'11 febbraio 2019 della GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA di ammissione al finanziamento dell'intervento in oggetto per un importo di € 300.000,00;
- con determinazione Dirigenziale n. 501 del 17 luglio 2019, Registro Generale n. 01161 in pari data, si è rettificato il *Quadro Economico* dell'opera da porre a base di gara di appalto;
- con delibera di Giunta Comunale n. 257 del 28 novembre 2019 si è preso atto del Decreto Dirigenziale della REGIONE CAMPANIA n. 360 del 17 settembre 2019, pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23 settembre 2019, di ammissione definitiva al finanziamento del progetto relativo l'*Intervento di ristrutturazione e qualificazione di un asilo Nido/Micronido alla contrada ORNETA del comune di ARIANO IRPINO (AV) – POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.1*, da realizzarsi nel Comune di ARIANO IRPINO (AV), per l'importo dei lavori di € 228.695,02 oltre ad € 41.650,74 per somme a disposizione nonché € 29.654,24 per I.V.A., il tutto per complessivi € 300.000,00;

CONSIDERATO che:

- con Decreto n. 20 del 11 febbraio 2019, sono state approvate le risultanze della valutazione relativa ai progetti pervenuti nella III° finestra temporale del suindicato Avviso pubblico, effettuata dall'apposita Commissione istituita con Decreto n. 79 del 27 marzo 2018;
- con il suindicato Decreto sono stati, altresì, ammessi a finanziamento i progetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito;
- tra questi è presente il progetto “Intervento di ristrutturazione e qualificazione di un asilo Nido/Micronido alla contrada ORNETA” – Comune di ARIANO IRPINO - CUP

B96C18001300006 - SURF OP_11195 18019BP000000019;

- con Decreto Dirigenziale n. 360 del 17 settembre 2019, il Progetto “Intervento di ristrutturazione e qualificazione di un asilo Nido/Micronido alla contrada ORNETA” - CUP B96C18001300006 - SURF OP_11195 18019BP000000019, presentato dal questo Ente è stato ammesso a finanziamento con approvazione del *Quadro Economico* per un importo di € 300.000,00 sul POR FESR 2014/20;
- con Decreto Dirigenziale n. 506 del 14 novembre 2019 si è proceduto all'impegno di € 300.000,00 a valere sul capitolo 6164, impegno definitivo 3190007758/19 e 3190007759/20;
- che in data 10 gennaio 2020 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione tra il legale rappresentante del Comune di ARIANO IRPINO (AV) ed il ROS prot. n. CO. n. 2020/0000001, integrata dall'*Appendice alla Convenzione* a firma digitale del *Commissario Straordinario*, seriale 7770 del 03 marzo 2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 106 del 06 marzo 2020 la REGIONE CAMPANIA ha erogato al Comune di ARIANO IRPINO l'anticipazione del 10% dell'importo ammesso a finanziamento per un importo pari ad **€ 30.000,00** a valere sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 506 del 14 novembre 2019 sul capitolo di spesa 6164;

DATO ATTO che:

- con determinazione Dirigenziale n. 034 del 02 febbraio 2021, Registro Generale n. 098 in pari data, si è approvata l'efficacia dell'aggiudicazione alla ditta A.T.I.: L.C.S. GENERALI S.r.l. (*Capogruppo*) – c.da Fontana Ceraso n. 32 – GROTAMINARDA (AV) – codice fiscale e partita I.V.A. 02829420641 (*in avvalimento con l'Impresa 3R COSTRUZIONI S.r.l. – c.da Camporeale zona PIP, ARIANO IRPINO (AV) – codice fiscale e partita I.V.A. 01652610641*) e TERMOSUD IMPIANTI S.r.l. (*Mandante*) – via Fontana Angelica n. 1 – ARIANO IRPINO (AV) – codice fiscale e partita I.V.A. 02575230640 i lavori relativi all'*Intervento di Ristrutturazione e Qualificazione di un asilo Nido/Micronido alla contrada ORNETA del comune di ARIANO IRPINO (AV) – POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.1* con un punteggio complessivo di 93,516 punti e con un ribasso offerto del 6,57% sull'importo a base di gara di € 224.995,96 e così per l'importo complessivo netto di € 210.213,73 oltre ad € 3.699,06 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 213.912,79 oltre I.V.A. al 10%;
- con contratto pubblico Repertorio n. 15 – Raccolta n. 8 – del 10 febbraio 2021, registrato ad ARIANO IRPINO il 11 febbraio 2021 al n. 457, è stata costituita l'Associazione Temporanea di **Imprese di tipo verticale** tra la Società L.C.S. GENERALI S.r.l. (*Capogruppo*) – c.da Fontana Ceraso n. 32 – GROTAMINARDA (AV) – codice fiscale e partita I.V.A. 02829420641 - pec: lcsgeneralisrl@pec.it e la Società TERMOSUD IMPIANTI S.r.l. (*Mandante*) – via Fontana Angelica n. 1 – ARIANO IRPINO (AV) – codice fiscale e partita I.V.A. 02575230640 - pec: termosudimpianti@pec.it, ripartendo, all'art. 1, la suddivisione delle quote di partecipazione ed esecuzione, nel totale dei lavori di € 225.998,21, come di seguito riportato:
 - 100% per la categoria OG1 alla Società L.C.S. GENERALI S.r.l. - € 182.323,84;
 - 100% per la categoria OG11 Società TERMOSUD IMPIANTI S.r.l. - € 43.674,37;
- con successivo *Contratto di appalto* n. 3859 di repertorio del 27 aprile 2021, registrato in ARIANO IRPINO il 24 maggio 2021 al n. 1652, è stato affidato all'**A.T.I.** sopra indicata, i lavori in essere per l'importo complessivo netto di € 210.213,73 oltre ad € 3.699,06 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 213.912,79**, comprensivo degli Oneri della Sicurezza e al netto del ribasso d'asta del 6,57% sull'importo a base di gara di € 224.995,96, oltre I.V.A. al 10%;

PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 113 del 30 aprile 2021 la REGIONE CAMPANIA ha proceduto alla liquidazione del secondo acconto fino al raggiungimento del 20% del costo

rimodulato a seguito della gara di appalto, pari ad € 26.747,91, rideterminando il finanziamento concesso in € **283.739,54**, in coerenza con l'importo ridefinito, approvato con Determina n. 34 del 02 febbraio 2021, disimpegnando, altresì, le economie di gara pari ad € 16.260,46 all'impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 506 del 14 novembre 2019 - esercizio finanziario 2020 - del capitolo 6164 (impegno definitivo n. 3190007759/20);

RILEVATO che in data 03 maggio 2021 si è proceduto alla *Consegna ed Inizio dei Lavori* di che trattasi riportando la data contrattuale e perentoria di ultimazione degli stessi fissata per il 29 ottobre 2021, *Verbale* firmato dall'A.T.I. affidataria senza riserva alcuna;

LETTA la nota del rappresentante dell'ATI: L.C.S. GENERALI S.r.l. (*Capogruppo*) – c.da Fontana Ceraso n. 32 – GROTAMINARDA (AV) e TERMOSUD IMPIANTI S.r.l. (*Mandante*) – via Fontana Angelica n. 1 – ARIANO IRPINO (AV), Sig.ra Maria LANZA, p.e.c. n. 028583 del 13 ottobre 2021, prodotta prima del termine contrattuale dei lavori stabilito dall'art. 03 del *Contratto di Appalto* n. 3859 di repertorio del 27 aprile 2021 nonché dell'art. 11 del *Capitolato Speciale di Appalto*, con la quale ha **richiesto la concessione di una congrua proroga dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori**, a causa della mancata disponibilità dei materiali primari indispensabili da parte delle ditte fornitrici, proroga ritenuta meritevole di concessione espressa anche dal direttore dei lavori con propria attestazione in calce alla predetta nota;

RILEVATO, altresì, che sussistono le condizioni per concedere una congrua proroga dei termini di ultimazione dei lavori, per ottenere una perfetta e regolare esecuzione dei lavori;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito alla concessione di una congrua proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori relativi all'*Intervento di Ristrutturazione e Qualificazione di un asilo Nido/Micronido alla contrada ORNETA del comune di ARIANO IRPINO (AV) – POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.1*, fissati dall'art. 03 del *Contratto di Appalto* n. 3859 di repertorio del 27 aprile 2021 nonché dell'art. 11 del *Capitolato Speciale di Appalto*;

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 13 del 23 novembre 2020 di nomina del Dirigente dell'Area Tecnica;
- lo Statuto del Comune di ARIANO IRPINO;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il Decreto M.I.T. del 07 marzo 2018 n. 49;
- la relazione istruttoria con espressione del parere tecnico favorevole del R.U.P. ai fini dell'approvazione della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

CONCEDERE all'**A.T.I.** di tipo verticale: L.C.S. GENERALI S.r.l. (*Capogruppo*) di GROTAMINARDA (AV) (*in avvalimento con l'Impresa 3R COSTRUZIONI S.r.l. – c.da Camporeale zona PIP, ARIANO IRPINO (AV) – codice fiscale e partita I.V.A. 01652610641*) e TERMOSUD IMPIANTI S.r.l. (*Mandante*) di ARIANO IRPINO (AV), Sig.ra Maria LANZA, **la proroga di giorni 90** (diconsi novanta) **dei termini contrattuali** stabiliti dall'art. 03 del *Contratto di Appalto* n. 3859 di repertorio del 27 aprile 2021 nonché dell'art. 11 del *Capitolato Speciale di Appalto per l'ultimazione dei lavori*, relativi all'*Intervento di Ristrutturazione e Qualificazione di un asilo Nido/Micronido alla contrada ORNETA del comune di ARIANO IRPINO (AV) – POR Campania FESR 2014/2020 -*

Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 – Azione 9.3.1, che avverrà entro il 27 gennaio 2022.

DARE ATTO che:

- il *Responsabile del Procedimento* è l'Ing. Vincenzo CARDINALE CICCOTTI, Funzionario del Comune di ARIANO IRPINO.
- la copertura finanziaria dell'opera pubblica, dal costo complessivo di € **300.000,00**, è finanziata dal POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.1. - *Intervento di Ristrutturazione e Qualificazione di un asilo Nido/Micronido alla contrada ORNETA del comune di ARIANO IRPINO (AV)* - con Decreto Dirigenziale n. 506 del 14 novembre 2019 a valere sul capitolo 6164, impegno definitivo 3190007758/19 e 3190007759/20 e che tale somma è prevista nel quadro economico approvato e trova copertura sul capitolo 2484/15 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 - impegni reimputati n. 1109/21 - 1111/21;

TRASMETTERE copia del presente atto alla GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA – Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie quale ente finanziatore, al Dirigente dell'Area Finanziaria e al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti nonché al servizio segreteria perché ne dia notizia alla Giunta Comunale e al Sig. Sindaco.

Il Dirigente Area Tecnica
ARCH. CORSANO GIANCARLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	26/10/2021	GIANCARLO CORSANO
----------------------------------	------------	------------	-------------------

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 26/10/2021 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Tecnica
CORSANO GIANCARLO